

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年2月27日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	20515	169	90	151	74	0	0	85%	87%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	26520	278	60	246	61	3	0	90%	92%
5	内蒙古	29682	11346	340	160	137	0	11	0	38%	30%
6	辽宁	28765	17850	450	5	285	4	0	0	62%	64%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	2669	90	159	28	159	5	0	24%	77%
10	江苏	33564	32617	173	161	170	133	5	15	97%	97%
11	浙江	16608	8815	150	140	93	88	1	0	53%	63%
12	福建	14130	5282	160	60	61	0	20	0	37%	37%
13	安徽	29320	28775	196	170	140	133	47	1	98%	88%
14	江西	17285	9267	213	42	123	42	6	0	54%	67%
15	山东	38760	45792	389	251	384	207	5	24	118%	97%
16	河南	48700	49405	455	30	455	27	0	3	101%	100%
17	湖北	17645	15649	165	60	147	43	12	4	89%	92%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11616	122	90	131	88	1	0	98%	104%
20	广西	13421	7564	187	70	91	22	13	3	56%	50%
21	海南	11600	7536	142	0	83	0	21	0	65%	73%
22	四川	12440	3642	272	5	130	2	3	0	29%	49%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	6029	120	98	35	13	41	9	73%	45%
25	云南	11380	4585	107	116	33	0	14	0	40%	21%
26	西藏	5630	1638	95	15	31	0	0	0	29%	28%
27	陕西	18910	12020	153	207	98	2	13	0	64%	31%
28	甘肃	24235	19686	321	179	254	8	3	0	81%	53%
29	青海	15143	3058	221	45	48	43	9	0	20%	38%
30	宁夏	21405	10867	191	116	83	80	0	0	51%	53%
31	新疆	26600	9616	253	157	83	22	0	0	36%	26%
合计		685290	502433	7235	2868	4841	1622	235	60	73%	67%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									