

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年3月13日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	20515	169	90	151	74	7	10	85%	93%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	26988	278	60	252	61	6	0	92%	94%
5	内蒙古	29682	11464	340	160	138	0	14	0	39%	30%
6	辽宁	28765	17850	450	5	285	4	0	0	62%	64%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	3380	90	159	34	159	6	0	30%	80%
10	江苏	33564	33308	173	161	173	140	2	14	99%	99%
11	浙江	16608	9684	150	140	100	89	4	2	58%	67%
12	福建	14130	6443	160	60	72	0	28	0	46%	45%
13	安徽	29320	29072	196	170	153	142	37	7	99%	93%
14	江西	17285	9927	213	42	127	42	6	0	57%	69%
15	山东	38760	46462	389	251	387	74	1	0	120%	72%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	16312	165	60	150	43	13	11	92%	96%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11685	122	90	133	88	1	0	99%	105%
20	广西	13421	8160	187	70	95	22	20	2	61%	54%
21	海南	11600	8773	142	0	96	0	13	0	76%	77%
22	四川	12440	3976	272	5	136	4	5	0	32%	52%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	6289	120	98	34	13	43	10	76%	46%
25	云南	11380	5450	107	116	37	0	11	0	48%	22%
26	西藏	5630	1638	95	15	31	0	0	0	29%	28%
27	陕西	18910	12565	153	207	100	6	11	20	66%	38%
28	甘肃	24235	19686	321	179	254	8	3	0	81%	53%
29	青海	15143	3642	221	45	60	43	14	0	24%	44%
30	宁夏	21405	11277	191	116	83	80	4	0	53%	54%
31	新疆	26600	9616	253	157	83	22	0	0	36%	26%
合计		685290	513639	7235	2868	4940	1515	251	77	75%	67%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									