

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年3月27日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	20515	169	90	151	74	7	10	85%	93%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	28087	278	60	263	61	3	0	96%	97%
5	内蒙古	29682	11433	340	160	144	0	11	0	39%	31%
6	辽宁	28765	17850	450	5	285	4	0	0	62%	64%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	4187	90	159	39	159	6	0	37%	82%
10	江苏	33564	33576	173	161	174	148	1	9	100%	99%
11	浙江	16608	10545	150	140	107	91	9	1	63%	72%
12	福建	14130	7646	160	60	87	0	28	0	54%	52%
13	安徽	29320	29336	196	170	163	142	31	7	100%	94%
14	江西	17285	10305	213	42	131	42	6	0	60%	70%
15	山东	38760	47012	389	251	389	74	0	7	121%	73%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	16894	165	60	156	52	9	3	96%	98%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11795	122	90	133	88	2	0	99%	105%
20	广西	13421	8589	187	70	104	22	23	2	64%	59%
21	海南	11600	9220	142	0	115	0	13	0	79%	90%
22	四川	12440	4592	272	5	142	4	11	0	37%	57%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	6487	120	98	46	16	46	14	78%	56%
25	云南	11380	5970	107	116	46	0	10	0	52%	25%
26	西藏	5630	1638	95	15	31	0	0	0	29%	28%
27	陕西	18910	13175	153	207	106	13	13	20	70%	42%
28	甘肃	24235	21188	321	179	267	48	8	5	87%	66%
29	青海	15143	4493	221	45	80	43	18	0	30%	53%
30	宁夏	21405	12236	191	116	85	80	6	0	57%	56%
31	新疆	26600	10204	253	157	87	22	8	0	38%	29%
合计		685290	526452	7235	2868	5107	1584	271	79	77%	70%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									