

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年4月3日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	21015	169	90	156	77	11	8	87%	97%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	28571	278	60	265	61	2	0	97%	97%
5	内蒙古	29682	11772	340	160	146	0	12	0	40%	32%
6	辽宁	28765	17850	450	5	285	4	0	0	62%	64%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	4504	90	159	42	159	6	0	40%	83%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	150	1	9	100%	100%
11	浙江	16608	10791	150	140	111	91	8	2	65%	73%
12	福建	14130	8199	160	60	95	0	25	0	58%	55%
13	安徽	29320	29429	196	170	175	143	20	8	100%	95%
14	江西	17285	10636	213	42	134	42	6	0	62%	71%
15	山东	38760	47012	389	251	389	74	0	7	121%	73%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17233	165	60	158	53	7	2	98%	98%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11815	122	90	134	88	0	0	100%	105%
20	广西	13421	8805	187	70	106	22	22	2	66%	59%
21	海南	11600	9786	142	0	122	0	7	0	84%	91%
22	四川	12440	4815	272	5	153	4	4	0	39%	58%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	6710	120	98	46	16	43	21	81%	58%
25	云南	11380	6045	107	116	47	0	9	0	53%	25%
26	西藏	5630	1638	95	15	31	0	0	0	29%	28%
27	陕西	18910	13415	153	207	108	13	14	20	71%	43%
28	甘肃	24235	21293	321	179	269	67	8	5	88%	70%
29	青海	15143	4963	221	45	85	43	18	0	33%	55%
30	宁夏	21405	12676	191	116	90	80	8	0	59%	58%
31	新疆	26600	10884	253	157	97	22	5	0	41%	30%
合计		685290	532900	7235	2868	5194	1610	238	85	78%	71%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									