

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年4月17日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度(百分比)	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	22035	169	90	159	79	9	8	91%	98%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	28727	278	60	267	61	1	0	98%	97%
5	内蒙古	29682	13009	340	160	153	0	12	0	44%	33%
6	辽宁	28765	22108	450	5	343	4	7	0	77%	78%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	5171	90	159	45	159	5	0	46%	84%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	155	1	6	100%	101%
11	浙江	16608	11573	150	140	118	93	9	1	70%	76%
12	福建	14130	9453	160	60	110	0	27	0	67%	62%
13	安徽	29320	29490	196	170	185	145	11	7	101%	95%
14	江西	17285	11269	213	42	139	42	6	0	65%	73%
15	山东	38760	47012	389	251	389	84	0	7	121%	75%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17012	165	60	160	55	5	0	96%	98%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11815	122	90	134	88	0	0	100%	105%
20	广西	13421	9155	187	70	108	24	23	1	68%	61%
21	海南	11600	9805	142	0	124	0	6	0	85%	92%
22	四川	12440	5603	272	5	162	4	9	0	45%	63%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	7208	120	98	59	19	38	22	87%	63%
25	云南	11380	6290	107	116	53	0	11	0	55%	29%
26	西藏	5630	1666	95	15	31	0	4	0	30%	32%
27	陕西	18910	14080	153	207	114	14	14	19	74%	45%
28	甘肃	24235	21509	321	179	274	93	4	0	89%	74%
29	青海	15143	5969	221	45	101	43	20	0	39%	62%
30	宁夏	21405	14052	191	116	102	80	9	0	66%	62%
31	新疆	26600	12791	253	157	118	22	10	0	48%	37%
合计		685290	549846	7235	2868	5398	1665	243	72	80%	73%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									