

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年4月24日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	22393	169	90	162	79	7	8	92%	99%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	28789	278	60	267	61	1	0	98%	97%
5	内蒙古	29682	13093	340	160	162	0	5	0	44%	33%
6	辽宁	28765	22827	450	5	358	4	5	0	79%	81%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	5421	90	159	45	159	5	0	48%	84%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	155	1	6	100%	101%
11	浙江	16608	12133	150	140	122	94	10	1	73%	78%
12	福建	14130	10047	160	60	117	0	23	0	71%	64%
13	安徽	29320	29490	196	170	189	153	7	4	101%	96%
14	江西	17285	11662	213	42	143	42	6	0	67%	75%
15	山东	38760	47012	389	251	389	84	0	7	121%	75%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17040	165	60	161	55	5	1	97%	99%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11815	122	90	134	88	0	0	100%	105%
20	广西	13421	9551	187	70	116	25	22	1	71%	64%
21	海南	11600	9885	142	0	124	0	6	0	85%	92%
22	四川	12440	6118	272	5	167	3	10	0	49%	65%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	7339	120	98	63	22	37	21	89%	66%
25	云南	11380	6445	107	116	58	0	8	0	57%	30%
26	西藏	5630	1775	95	15	33	0	4	0	32%	34%
27	陕西	18910	14690	153	207	117	0	14	0	78%	36%
28	甘肃	24235	21572	321	179	274	101	6	0	89%	76%
29	青海	15143	6489	221	45	115	43	18	0	43%	66%
30	宁夏	21405	14986	191	116	107	80	10	0	70%	64%
31	新疆	26600	13718	253	157	124	22	12	0	52%	39%
合计		685290	557333	7235	2868	5497	1671	224	50	81%	74%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									