

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年5月2日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	22565	169	90	164	79	5	8	93%	99%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29089	278	60	270	61	2	0	99%	99%
5	内蒙古	29682	13673	340	160	167	0	5	0	46%	34%
6	辽宁	28765	23412	450	5	365	4	4	0	81%	82%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	5889	90	159	50	159	5	0	52%	86%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	155	1	6	100%	101%
11	浙江	16608	12808	150	140	126	94	10	1	77%	80%
12	福建	14130	10362	160	60	127	0	20	0	73%	67%
13	安徽	29320	29680	196	170	195	158	4	3	101%	98%
14	江西	17285	11928	213	42	146	42	6	0	69%	76%
15	山东	38760	47012	389	251	389	84	0	7	121%	75%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17110	165	60	163	57	4	2	97%	100%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11815	122	90	134	88	0	0	100%	105%
20	广西	13421	9804	187	70	120	25	21	1	73%	65%
21	海南	11600	10185	142	0	124	0	6	0	88%	92%
22	四川	12440	6617	272	5	172	3	9	0	53%	66%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	7528	120	98	68	27	31	22	91%	68%
25	云南	11380	6552	107	116	58	0	8	0	58%	30%
26	西藏	5630	1854	95	15	34	0	5	0	33%	35%
27	陕西	18910	15260	153	207	121	0	13	0	81%	37%
28	甘肃	24235	21572	321	179	275	108	6	0	89%	78%
29	青海	15143	6813	221	45	120	43	14	0	45%	67%
30	宁夏	21405	15266	191	116	111	80	8	0	71%	65%
31	新疆	26600	14821	253	157	133	22	15	0	56%	41%
合计		685290	564657	7235	2868	5582	1690	204	51	82%	75%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									