

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年5月8日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	22885	169	90	165	81	4	6	94%	99%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29239	278	60	271	61	1	0	99%	99%
5	内蒙古	29682	14006	340	160	171	0	6	0	47%	35%
6	辽宁	28765	23902	450	5	371	4	5	0	83%	84%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	6122	90	159	52	159	6	0	54%	87%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	155	1	6	100%	101%
11	浙江	16608	13329	150	140	130	94	7	1	80%	80%
12	福建	14130	10799	160	60	133	0	22	0	76%	70%
13	安徽	29320	29715	196	170	197	165	3	1	101%	100%
14	江西	17285	12129	213	42	148	42	10	0	70%	78%
15	山东	38760	47012	389	251	389	106	0	7	121%	78%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17613	165	60	165	57	5	2	100%	102%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11815	122	90	134	88	0	0	100%	105%
20	广西	13421	9963	187	70	121	25	21	1	74%	65%
21	海南	11600	10337	142	0	126	0	5	0	89%	92%
22	四川	12440	6893	272	5	177	3	7	0	55%	68%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	7674	120	98	69	35	32	17	93%	70%
25	云南	11380	6720	107	116	59	0	7	0	59%	30%
26	西藏	5630	1992	95	15	38	0	5	0	35%	39%
27	陕西	18910	15560	153	207	123	0	13	0	82%	38%
28	甘肃	24235	21840	321	179	279	116	5	0	90%	80%
29	青海	15143	7524	221	45	125	43	10	0	50%	67%
30	宁夏	21405	15636	191	116	117	80	9	0	73%	67%
31	新疆	26600	15616	253	157	145	30	10	0	59%	45%
合计		685290	571362	7235	2868	5655	1745	196	42	83%	76%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									