

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年5月15日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	22885	169	90	165	82	5	6	94%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29315	278	60	272	61	1	0	100%	99%
5	内蒙古	29682	14966	340	160	186	0	4	0	50%	38%
6	辽宁	28765	24371	450	5	377	4	5	0	85%	85%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	6622	90	159	54	159	8	0	59%	89%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	155	1	6	100%	101%
11	浙江	16608	13663	150	140	132	92	6	1	82%	80%
12	福建	14130	11264	160	60	141	8	18	0	80%	76%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	166	1	0	101%	100%
14	江西	17285	12315	213	42	150	42	10	0	71%	79%
15	山东	38760	47012	389	251	389	107	0	8	121%	79%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17739	165	60	166	57	4	2	101%	102%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	50	0	1	100%	96%
19	广东	11855	11815	122	90	134	88	0	0	100%	105%
20	广西	13421	10102	187	70	125	25	23	3	75%	68%
21	海南	11600	10489	142	0	126	0	5	0	90%	92%
22	四川	12440	7235	272	5	183	3	10	0	58%	71%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	7832	120	98	73	35	29	17	94%	71%
25	云南	11380	6940	107	116	62	0	5	0	61%	30%
26	西藏	5630	2123	95	15	40	0	5	0	38%	41%
27	陕西	18910	15890	153	207	124	0	15	0	84%	39%
28	甘肃	24235	22098	321	179	283	126	5	0	91%	83%
29	青海	15143	7784	221	45	128	43	12	0	51%	69%
30	宁夏	21405	16111	191	116	121	80	8	0	75%	68%
31	新疆	26600	16354	253	157	155	30	10	0	61%	48%
合计		685290	577675	7235	2868	5735	1764	192	44	84%	77%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									