

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年5月31日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23276	169	90	165	88	5	2	96%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29536	278	60	273	61	2	0	100%	99%
5	内蒙古	29682	18665	340	160	213	14	8	0	63%	47%
6	辽宁	28765	25544	450	5	403	4	2	0	89%	90%
7	吉林	33765	19150	490	7	259	7	10	0	57%	56%
8	黑龙江	34148	16578	496	0	278	0	3	0	49%	57%
9	上海	11269	7831	90	159	57	159	8	0	69%	90%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	156	1	5	100%	101%
11	浙江	16608	14374	150	140	139	95	6	1	87%	83%
12	福建	14130	12287	160	60	153	8	17	0	87%	81%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	166	1	1	101%	100%
14	江西	17285	12855	213	42	155	42	10	0	74%	81%
15	山东	38760	47012	389	251	389	170	0	8	121%	89%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17743	165	60	168	59	2	1	101%	102%
18	湖南	16010	16012	165	61	165	52	0	2	100%	97%
19	广东	11855	11833	122	90	134	89	1	0	100%	106%
20	广西	13421	10548	187	70	135	31	17	3	79%	72%
21	海南	11600	10514	142	0	126	0	16	0	91%	100%
22	四川	12440	8290	272	5	200	3	12	0	67%	78%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8154	120	98	73	35	29	17	98%	71%
25	云南	11380	7270	107	116	65	0	4	0	64%	31%
26	西藏	5630	2424	95	15	48	0	4	0	43%	47%
27	陕西	18910	16256	153	207	128	0	17	0	86%	40%
28	甘肃	24235	22245	321	179	287	149	5	0	92%	88%
29	青海	15143	8324	221	45	129	43	20	0	55%	72%
30	宁夏	21405	16945	191	116	134	80	8	0	79%	72%
31	新疆	26600	18104	253	157	163	30	17	0	68%	51%
合计		685290	596643	7235	2868	5939	1885	225	40	87%	80%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									