

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年6月5日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23464	169	90	166	88	4	2	97%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29629	278	60	274	61	1	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	19365	340	160	227	31	6	0	65%	53%
6	辽宁	28765	25904	450	5	405	4	2	0	90%	90%
7	吉林	33765	21546	490	7	280	7	10	0	64%	60%
8	黑龙江	34148	18499	496	0	305	0	4	0	54%	62%
9	上海	11269	7996	90	159	61	159	8	0	71%	92%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	156	1	5	100%	101%
11	浙江	16608	14534	150	140	139	95	6	1	88%	83%
12	福建	14130	12793	160	60	160	9	15	0	91%	84%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	168	1	0	101%	101%
14	江西	17285	13126	213	42	157	42	10	0	76%	82%
15	山东	38760	47012	389	251	389	198	0	3	121%	92%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17760	165	60	168	60	2	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	54	0	1	100%	97%
19	广东	11855	11833	122	90	134	89	1	0	100%	106%
20	广西	13421	10826	187	70	139	37	18	4	81%	77%
21	海南	11600	10514	142	0	126	0	16	0	91%	100%
22	四川	12440	8651	272	5	207	3	11	0	70%	80%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8154	120	98	73	35	29	17	98%	71%
25	云南	11380	7410	107	116	66	0	3	0	65%	31%
26	西藏	5630	2503	95	15	49	0	4	0	44%	48%
27	陕西	18910	16506	153	207	132	0	14	0	87%	41%
28	甘肃	24235	22414	321	179	297	151	5	0	92%	91%
29	青海	15143	9020	221	45	132	43	17	0	60%	72%
30	宁夏	21405	17286	191	116	137	89	9	0	81%	77%
31	新疆	26600	19188	253	157	175	35	14	2	72%	55%
合计		685290	606846	7235	2868	6063	1958	211	35	89%	82%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									