

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年6月19日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23545	169	90	167	90	3	0	97%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	21749	340	160	253	36	5	0	73%	59%
6	辽宁	28765	26344	450	5	418	4	2	0	92%	93%
7	吉林	33765	26259	490	7	370	7	21	0	78%	80%
8	黑龙江	34148	21169	496	0	341	0	4	0	62%	70%
9	上海	11269	8475	90	159	64	159	8	0	75%	93%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	156	1	5	100%	101%
11	浙江	16608	15076	150	140	145	105	7	1	91%	89%
12	福建	14130	13656	160	60	165	9	21	0	97%	89%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	168	1	0	101%	101%
14	江西	17285	13428	213	42	160	42	6	0	78%	82%
15	山东	38760	47012	389	251	389	210	0	3	121%	94%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17763	165	60	169	60	1	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	59	0	1	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	11291	187	70	147	46	18	6	84%	84%
21	海南	11600	10946	142	0	129	0	13	0	94%	100%
22	四川	12440	9605	272	5	225	3	12	0	77%	87%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8449	120	98	86	43	24	19	102%	79%
25	云南	11380	7507	107	116	67	0	4	0	66%	32%
26	西藏	5630	2767	95	15	52	0	4	0	49%	51%
27	陕西	18910	17366	153	207	135	0	13	0	92%	41%
28	甘肃	24235	22564	321	179	304	155	6	0	93%	93%
29	青海	15143	10029	221	45	156	43	20	0	66%	82%
30	宁夏	21405	17816	191	116	150	100	9	0	83%	84%
31	新疆	26600	20331	253	157	189	59	11	2	76%	64%
合计		685290	625575	7235	2868	6356	2048	214	37	91%	86%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									