

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年6月12日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23528	169	90	166	89	3	1	97%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29634	278	60	274	61	1	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	20602	340	160	237	31	5	0	69%	55%
6	辽宁	28765	26074	450	5	411	4	1	0	91%	91%
7	吉林	33765	23755	490	7	336	7	21	0	70%	73%
8	黑龙江	34148	19960	496	0	325	0	4	0	58%	66%
9	上海	11269	8145	90	159	61	159	8	0	72%	92%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	156	1	5	100%	101%
11	浙江	16608	14940	150	140	145	105	6	1	90%	89%
12	福建	14130	13151	160	60	161	9	19	0	93%	86%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	168	1	0	101%	101%
14	江西	17285	13360	213	42	159	42	6	0	77%	81%
15	山东	38760	47012	389	251	389	210	0	3	121%	94%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17763	165	60	169	60	1	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	56	0	1	100%	98%
19	广东	11855	11833	122	90	134	89	1	0	100%	106%
20	广西	13421	10826	187	70	139	37	18	4	81%	77%
21	海南	11600	10690	142	0	126	0	16	0	92%	100%
22	四川	12440	9145	272	5	217	3	13	0	74%	84%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8251	120	98	83	35	23	20	100%	74%
25	云南	11380	7410	107	116	66	0	3	0	65%	31%
26	西藏	5630	2619	95	15	51	0	4	0	47%	50%
27	陕西	18910	16736	153	207	133	0	14	0	89%	41%
28	甘肃	24235	22414	321	179	302	153	6	0	92%	92%
29	青海	15143	9289	221	45	141	43	20	0	61%	77%
30	宁夏	21405	17462	191	116	142	89	8	0	82%	78%
31	新疆	26600	19906	253	157	185	55	12	2	75%	62%
合计		685290	615415	7235	2868	6217	2005	215	37	90%	84%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									