

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年6月26日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23746	169	90	168	90	2	0	98%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	23192	340	160	269	50	5	0	78%	65%
6	辽宁	28765	26344	450	5	418	4	2	0	92%	93%
7	吉林	33765	27495	490	7	394	7	21	0	81%	85%
8	黑龙江	34148	22351	496	0	358	0	4	0	65%	73%
9	上海	11269	8631	90	159	66	159	8	0	77%	94%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	158	1	3	100%	101%
11	浙江	16608	15534	150	140	151	115	5	3	94%	94%
12	福建	14130	13872	189	60	177	19	16	3	98%	86%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	168	1	0	101%	101%
14	江西	17285	13428	213	42	160	42	6	0	78%	82%
15	山东	38760	47012	389	251	389	210	0	3	121%	94%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17763	165	60	169	60	1	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	60	0	1	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	11407	187	70	150	52	17	6	85%	88%
21	海南	11600	11123	142	0	132	0	10	0	96%	100%
22	四川	12440	10473	272	5	235	3	17	0	84%	92%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8516	120	98	92	48	21	14	103%	80%
25	云南	11380	7650	107	116	69	0	4	0	67%	33%
26	西藏	5630	2809	95	15	54	0	4	0	50%	53%
27	陕西	18910	17456	153	207	138	0	12	0	92%	42%
28	甘肃	24235	22564	321	179	304	155	6	0	93%	93%
29	青海	15143	10326	221	45	162	43	17	0	68%	83%
30	宁夏	21405	18329	191	116	154	100	9	0	86%	86%
31	新疆	26600	20532	253	157	190	66	6	4	77%	65%
合计		685290	632983	7264	2868	6474	2103	195	37	92%	87%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									