

## 国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年7月3日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23746	169	90	168	90	2	0	98%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	24569	340	160	284	50	6	0	83%	68%
6	辽宁	28765	26344	450	5	418	4	2	0	92%	93%
7	吉林	33765	28454	490	7	405	6	21	0	84%	87%
8	黑龙江	34148	23456	496	0	394	0	4	0	69%	80%
9	上海	11269	8755	90	159	67	159	7	0	78%	94%
10	江苏	33564	33564	173	161	174	158	1	3	100%	101%
11	浙江	16608	15804	150	140	154	115	2	3	95%	94%
12	福建	14130	13870	160	60	179	36	9	0	98%	102%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	168	1	0	101%	101%
14	江西	17285	14566	213	42	162	42	6	0	84%	82%
15	山东	38760	47012	389	251	389	227	0	3	121%	97%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17763	165	60	169	60	1	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	11675	187	70	153	54	17	4	87%	89%
21	海南	11600	11185	142	0	134	0	8	0	96%	100%
22	四川	12440	10991	272	5	235	3	15	0	88%	91%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8516	120	98	95	50	19	16	103%	83%
25	云南	11380	7650	107	116	69	0	4	0	67%	33%
26	西藏	5630	2910	95	15	57	0	4	0	52%	55%
27	陕西	18910	17596	153	207	140	0	10	0	93%	42%
28	甘肃	24235	22564	321	179	304	155	6	0	93%	93%
29	青海	15143	10598	221	45	170	43	18	0	70%	87%
30	宁夏	21405	18992	191	116	160	100	8	0	89%	87%
31	新疆	26600	20852	253	157	192	68	7	4	78%	66%
合计		685290	640299	7235	2868	6573	2143	178	33	93%	88%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									