

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年7月10日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23746	169	90	168	90	2	0	98%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	25823	340	160	296	51	6	0	87%	71%
6	辽宁	28765	27494	450	5	435	4	0	0	96%	96%
7	吉林	33765	30130	490	7	417	6	21	0	89%	89%
8	黑龙江	34148	24614	496	0	406	0	4	0	72%	83%
9	上海	11269	8759	90	159	67	159	7	0	78%	94%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	158	0	3	101%	101%
11	浙江	16608	15889	150	140	157	117	2	2	96%	96%
12	福建	14130	14024	160	60	180	36	8	0	99%	102%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	168	1	0	101%	101%
14	江西	17285	13585	213	42	163	42	6	0	79%	83%
15	山东	38760	47012	389	251	389	227	0	3	121%	97%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17763	165	60	169	60	1	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	11675	187	70	153	54	17	4	87%	89%
21	海南	11600	11229	142	0	134	0	8	0	97%	100%
22	四川	12440	11305	272	5	249	3	14	0	91%	96%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8523	120	98	97	58	19	18	103%	88%
25	云南	11380	7720	107	116	69	0	4	0	68%	33%
26	西藏	5630	2991	95	15	58	0	4	0	53%	56%
27	陕西	18910	17776	153	207	142	0	8	0	94%	42%
28	甘肃	24235	22564	321	179	304	155	6	0	93%	93%
29	青海	15143	11030	221	45	175	43	19	0	73%	89%
30	宁夏	21405	19491	191	116	168	102	4	10	91%	93%
31	新疆	26600	21195	253	157	204	69	7	4	80%	69%
合计		685290	646939	7235	2868	6676	2157	168	44	94%	90%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									