

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年7月24日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	23746	169	90	168	90	2	0	98%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	26524	340	160	307	57	6	0	89%	74%
6	辽宁	28765	27669	450	5	437	4	0	0	96%	97%
7	吉林	33765	31820	490	7	441	6	17	0	94%	93%
8	黑龙江	34148	25986	496	0	424	0	4	0	76%	86%
9	上海	11269	9513	90	159	69	159	5	0	84%	94%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	158	0	3	101%	101%
11	浙江	16608	16005	150	140	159	125	0	0	96%	98%
12	福建	14130	14223	160	60	187	44	2	0	101%	106%
13	安徽	29320	29708	196	170	199	169	1	1	101%	101%
14	江西	17285	13854	213	42	174	42	6	0	80%	87%
15	山东	38760	47012	389	251	389	241	0	3	121%	99%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17759	165	60	170	60	0	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	11890	187	70	157	56	15	4	89%	90%
21	海南	11600	11298	142	0	136	0	6	0	97%	100%
22	四川	12440	12101	272	5	264	3	7	0	97%	99%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8527	120	98	97	59	19	18	103%	89%
25	云南	11380	7720	107	116	69	0	4	0	68%	33%
26	西藏	5630	3183	95	15	63	0	6	0	57%	63%
27	陕西	18910	17806	153	207	143	0	7	0	94%	42%
28	甘肃	24235	22564	321	179	309	153	6	0	93%	94%
29	青海	15143	11170	221	45	179	43	18	0	74%	90%
30	宁夏	21405	19531	191	116	169	102	4	10	91%	93%
31	新疆	26600	21647	253	157	210	76	6	4	81%	72%
合计		685290	654149	7235	2868	6797	2202	141	43	95%	91%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									