

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年8月7日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	24038	169	90	169	90	1	0	99%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	28393	340	160	328	87	3	0	96%	84%
6	辽宁	28765	28154	450	5	444	4	0	0	98%	98%
7	吉林	33765	32297	490	7	447	6	17	0	96%	95%
8	黑龙江	34148	28495	496	0	436	0	4	0	83%	89%
9	上海	11269	9822	90	159	71	159	3	0	87%	94%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	158	0	3	101%	101%
11	浙江	16608	16179	150	140	159	125	2	0	97%	99%
12	福建	14130	14265	160	60	189	50	0	0	101%	109%
13	安徽	29320	29708	196	170	200	170	0	0	101%	101%
14	江西	17285	14088	213	42	179	42	6	0	82%	89%
15	山东	38760	47012	389	251	389	242	0	3	121%	99%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17759	165	60	170	60	0	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	12676	187	70	165	63	14	1	94%	95%
21	海南	11600	11436	142	0	142	0	0	0	99%	100%
22	四川	12440	12323	272	5	266	3	5	0	99%	99%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8527	120	98	104	79	13	14	103%	96%
25	云南	11380	7752	107	116	73	2	1	2	68%	35%
26	西藏	5630	3427	95	15	67	0	6	0	61%	66%
27	陕西	18910	18056	153	207	144	0	6	0	95%	42%
28	甘肃	24235	24252	321	179	314	166	4	0	100%	97%
29	青海	15143	11927	221	45	189	43	11	0	79%	91%
30	宁夏	21405	20299	191	116	178	102	8	10	95%	97%
31	新疆	26600	23870	253	157	226	79	13	2	90%	78%
合计		685290	667648	7235	2868	6926	2285	117	35	97%	93%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									