

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年8月21日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	24289	169	90	170	90	0	0	100%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29639	278	60	275	61	0	0	101%	99%
5	内蒙古	29682	27936	340	160	330	94	3	0	94%	85%
6	辽宁	28765	28154	450	5	444	4	0	0	98%	98%
7	吉林	33765	32812	490	7	458	6	11	0	97%	96%
8	黑龙江	34148	30025	496	0	453	0	2	0	88%	92%
9	上海	11269	10064	90	159	73	159	2	0	89%	94%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	158	0	3	101%	101%
11	浙江	16608	16290	150	140	161	125	2	0	98%	99%
12	福建	14130	14265	160	60	189	50	0	0	101%	109%
13	安徽	29320	29708	196	170	200	170	0	0	101%	101%
14	江西	17285	14314	213	42	185	42	8	0	83%	92%
15	山东	38760	47012	389	251	389	251	0	0	121%	100%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17759	165	60	170	60	0	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	13020	187	70	169	64	14	2	97%	97%
21	海南	11600	11602	142	0	142	0	0	0	100%	100%
22	四川	12440	12403	272	5	269	3	2	0	100%	99%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8527	120	98	104	79	13	14	103%	96%
25	云南	11380	7910	107	116	71	5	5	0	70%	36%
26	西藏	5630	3764	95	15	72	0	6	0	67%	71%
27	陕西	18910	18056	153	207	144	0	6	0	95%	42%
28	甘肃	24235	24833	321	179	316	166	4	0	102%	97%
29	青海	15143	12032	221	45	191	43	10	0	79%	92%
30	宁夏	21405	20499	191	116	183	111	6	5	96%	99%
31	新疆	26600	24474	253	157	233	72	13	4	92%	79%
合计		685290	672640	7235	2868	6993	2307	107	28	98%	93%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									