

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年9月18日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	24289	169	90	170	90	0	0	100%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29709	278	60	277	61	0	0	101%	100%
5	内蒙古	29682	29127	340	160	336	112	3	0	98%	90%
6	辽宁	28765	28895	450	5	450	4	0	0	100%	100%
7	吉林	33765	33712	490	7	485	7	3	0	100%	100%
8	黑龙江	34148	31760	496	0	467	0	2	0	93%	95%
9	上海	11269	10304	90	159	75	159	2	0	91%	95%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	160	0	1	101%	101%
11	浙江	16608	16491	150	140	163	125	1	0	99%	100%
12	福建	14130	14265	160	60	189	53	0	0	101%	110%
13	安徽	29320	29708	196	170	200	170	0	0	101%	101%
14	江西	17285	14618	213	42	190	42	11	0	85%	95%
15	山东	38760	47012	389	251	389	251	0	0	121%	100%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17759	165	60	170	60	0	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	13290	187	70	177	66	6	2	99%	98%
21	海南	11600	11602	142	0	142	0	0	0	100%	100%
22	四川	12440	12353	272	5	271	3	1	0	99%	99%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8565	120	98	104	87	9	6	103%	94%
25	云南	11380	8443	107	116	79	18	5	4	74%	48%
26	西藏	5630	4580	95	15	83	5	6	0	81%	85%
27	陕西	18910	18326	153	207	147	1	5	3	97%	43%
28	甘肃	24235	24134	321	179	321	179	0	0	100%	100%
29	青海	15143	12906	221	45	194	43	9	0	85%	92%
30	宁夏	21405	21166	191	116	189	113	2	2	99%	100%
31	新疆	26600	26072	253	157	249	89	4	2	98%	84%
合计		685290	682339	7235	2868	7119	2392	69	20	100%	95%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									