

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年10月9日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11064	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	24289	169	90	170	90	0	0	100%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29709	278	60	277	61	0	0	101%	100%
5	内蒙古	29682	29111	340	160	338	121	1	0	98%	92%
6	辽宁	28765	28895	450	5	450	4	0	0	100%	100%
7	吉林	33765	33712	490	7	485	7	3	0	100%	100%
8	黑龙江	34148	32086	496	0	471	0	2	0	94%	95%
9	上海	11269	10610	90	159	83	159	2	0	94%	98%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	160	0	1	101%	101%
11	浙江	16608	16622	150	140	165	126	1	0	100%	101%
12	福建	14130	14265	160	60	189	60	0	0	101%	113%
13	安徽	29320	29708	196	170	200	170	0	0	101%	101%
14	江西	17285	15236	213	42	199	42	11	0	88%	99%
15	山东	38760	47012	389	251	389	251	0	0	121%	100%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17759	165	60	170	60	0	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	13290	187	70	177	66	6	2	99%	98%
21	海南	11600	11602	142	0	142	0	0	0	100%	100%
22	四川	12440	12353	272	5	271	3	1	0	99%	99%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8575	120	98	104	87	9	6	103%	94%
25	云南	11380	8685	107	116	80	23	3	4	76%	49%
26	西藏	5630	4810	95	15	87	6	6	0	85%	90%
27	陕西	18910	18326	153	207	147	8	6	2	97%	45%
28	甘肃	24235	25060	321	179	321	179	0	0	103%	100%
29	青海	15143	13482	221	45	207	43	8	2	89%	98%
30	宁夏	21405	21266	191	116	190	116	1	0	99%	100%
31	新疆	26600	26300	253	157	252	105	2	2	99%	88%
合计		685290	686015	7235	2868	7166	2441	62	19	100%	96%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									