

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年12月04日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11079	107	182	107	182	0	0	101%	100%
2	天津	24265	24289	169	90	170	90	0	0	100%	100%
3	河北	62033	62949	487	120	487	120	0	0	101%	100%
4	山西	29390	29709	278	60	277	61	0	0	101%	100%
5	内蒙古	29682	29468	340	160	340	145	0	0	99%	97%
6	辽宁	28765	28895	450	5	450	5	0	0	100%	100%
7	吉林	33765	33992	490	7	491	7	0	0	101%	100%
8	黑龙江	34148	33674	496	0	490	0	0	0	99%	99%
9	上海	11269	11278	90	159	89	159	1	0	100%	100%
10	江苏	33564	33734	173	161	175	161	0	0	101%	101%
11	浙江	16608	16640	150	140	182	110	0	0	100%	101%
12	福建	14130	14265	160	60	189	60	0	0	101%	113%
13	安徽	29320	29708	196	170	200	170	0	0	101%	101%
14	江西	17285	17353	213	42	225	42	0	0	100%	105%
15	山东	38760	47012	389	251	389	251	0	0	121%	100%
16	河南	48700	49405	455	30	455	30	0	0	101%	100%
17	湖北	17645	17759	165	60	170	60	0	0	101%	102%
18	湖南	16010	16040	165	61	165	61	0	0	100%	100%
19	广东	11855	11879	122	90	135	89	0	0	100%	106%
20	广西	13421	13791	187	70	185	67	2	2	103%	100%
21	海南	11600	11602	142	0	142	0	0	0	100%	100%
22	四川	12440	12440	272	5	272	3	0	0	100%	99%
23	重庆	8073	8183	78	12	78	12	0	0	101%	100%
24	贵州	8290	8625	120	98	112	89	1	4	104%	94%
25	云南	11380	9571	107	116	87	77	8	2	84%	78%
26	西藏	5630	5650	95	15	95	11	4	0	100%	100%
27	陕西	18910	18550	153	207	150	13	0	0	98%	45%
28	甘肃	24235	25060	321	179	321	179	0	0	103%	100%
29	青海	15143	13983	221	45	212	43	5	2	92%	98%
30	宁夏	21405	21266	191	116	190	116	1	0	99%	100%
31	新疆	26600	26922	253	157	254	157	0	0	101%	100%
合计		685290	694770	7235	2868	7284	2570	22	10	101%	98%
备注		自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。									