

2016年度国家地下水监测工程站点建设进展(截至2016年12月26日)

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度(百分比)	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	10722	107	182	99	182	7	0	98%	100%
2	天津	24265	18915	169	90	146	71	4	0	78%	85%
3	河北	50691	51672	397	110	393	96	0	0	102%	96%
4	山西	14440	25691	149	28	235	60	10	0	178%	172%
5	内蒙古	16201	10893	181	69	135	0	14	0	67%	60%
6	辽宁	15290	17750	240	5	283	4	2	0	116%	118%
7	吉林	16910	17105	230	7	230	7	0	0	101%	100%
8	黑龙江	15069	14760	256	0	254	0	2	0	98%	100%
9	上海	11269	1333	90	159	10	159	10	0	12%	72%
10	江苏	27074	23207	143	141	122	81	20	19	86%	85%
11	浙江	16608	7955	150	140	79	88	9	0	48%	61%
12	福建	14130	2918	188	60	25	0	21	0	21%	19%
13	安徽	29320	25797	196	170	81	91	84	1	88%	70%
14	江西	9692	7671	120	20	110	42	5	0	79%	112%
15	山东	29630	29520	299	241	260	157	24	45	100%	90%
16	河南	37050	37071	365	20	362	14	3	1	100%	99%
17	湖北	17645	13122	165	60	91	29	54	10	74%	82%
18	湖南	16010	15695	165	61	164	42	2	2	98%	93%
19	广东	11855	9970	122	90	115	67	7	15	84%	96%
20	广西	7320	7055	100	50	74	22	23	4	96%	82%
21	海南	11600	4653	142	0	40	0	49	0	40%	63%
22	四川	3520	3196	130	5	119	2	3	0	91%	92%
23	重庆	8073	7905	78	12	75	10	3	2	98%	100%
24	贵州	6585	5358	92	46	13	11	56	5	81%	62%
25	云南	5875	2305	57	66	10	0	17	0	39%	22%
26	西藏	2950	1444	50	8	27	0	8	0	49%	60%
27	陕西	11330	7795	99	122	70	0	24	0	69%	43%
28	甘肃	14285	19686	191	118	254	8	3	0	138%	86%
29	青海	9182	3058	161	13	48	43	9	0	33%	57%
30	宁夏	12415	10673	100	80	80	76	3	0	86%	88%
31	新疆	15230	9616	134	100	83	22	0	0	63%	45%
合计		492484	424511	5066	2273	4087	1384	476	104	86%	82%

备注说明:

部分省份部分标段已完成2016年工作量, 提前开展2017年工作量。