

2016年度国家地下水监测工程站点建设进展(截至2016年12月31日)

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度(百分比)	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	10985	107	182	104	182	3	0	100%	100%
2	天津	24265	20480	169	90	149	71	2	0	84%	86%
3	河北	50691	51933	397	110	395	104	1	0	102%	99%
4	山西	14440	26170	149	28	237	60	8	0	181%	172%
5	内蒙古	16201	10893	181	69	135	0	14	0	67%	60%
6	辽宁	15290	17850	240	5	285	4	0	0	117%	118%
7	吉林	16910	17105	230	7	230	7	0	0	101%	100%
8	黑龙江	15069	14760	256	0	254	0	2	0	98%	100%
9	上海	11269	1438	90	159	14	159	8	0	13%	73%
10	江苏	27074	24517	143	141	126	106	16	9	91%	90%
11	浙江	16608	8405	150	140	86	88	9	0	51%	63%
12	福建	14130	3335	188	60	27	0	26	0	24%	21%
13	安徽	29320	26556	196	170	87	94	84	1	91%	73%
14	江西	9692	8200	120	20	114	42	7	0	85%	116%
15	山东	29630	30838	299	241	269	164	19	41	104%	91%
16	河南	37050	37365	365	20	363	15	2	0	101%	99%
17	湖北	17645	14145	165	60	102	35	48	7	80%	85%
18	湖南	16010	15798	165	61	165	46	1	2	99%	95%
19	广东	11855	10535	122	90	118	77	9	10	89%	101%
20	广西	7320	7162	100	50	83	22	19	4	98%	85%
21	海南	11600	5360	142	0	62	0	37	0	46%	70%
22	四川	3520	3359	130	5	122	2	2	0	95%	93%
23	重庆	8073	7972	78	12	75	10	3	2	99%	100%
24	贵州	6585	5384	92	46	13	12	56	6	82%	63%
25	云南	5875	2505	57	66	15	0	17	0	43%	26%
26	西藏	2950	1540	50	8	28	0	3	0	52%	53%
27	陕西	11330	8175	99	122	74	0	24	0	72%	44%
28	甘肃	14285	19686	191	118	254	8	3	0	138%	86%
29	青海	9182	3058	161	13	48	43	9	0	33%	57%
30	宁夏	12415	10867	100	80	83	80	0	0	88%	91%
31	新疆	15230	9616	134	100	83	22	0	0	63%	45%
合计		492484	435991	5066	2273	4200	1453	432	82	89%	84%

备注说明:

部分省份部分标段已完成2016年工作量, 提前开展2017年工作量。