

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年1月9日）

序号	省 (市、自治区)	计划进尺 (米)	完成进尺 (米)	计划建设站点		完成建设站点		在建监测站点		工作进度（百分比）	
				新建	改建	新建	改建	新建	改建	按进尺统计	按站点统计
1	北京	10970	11041	107	182	105	182	2	0	101%	100%
2	天津	24265	20515	169	90	151	74	0	0	85%	87%
3	河北	62033	63423	487	120	487	116	0	0	102%	99%
4	山西	29390	26345	278	60	240	60	5	0	90%	90%
5	内蒙古	29682	10893	340	160	135	0	14	0	37%	30%
6	辽宁	28765	17850	450	5	285	4	0	0	62%	64%
7	吉林	33765	17105	490	7	230	7	0	0	51%	48%
8	黑龙江	34148	14760	496	0	254	0	2	0	43%	52%
9	上海	11269	1636	90	159	21	159	5	0	15%	74%
10	江苏	33564	31224	173	161	160	126	15	9	93%	93%
11	浙江	16608	8585	150	140	90	88	3	0	52%	62%
12	福建	14130	3921	160	60	33	0	30	0	28%	29%
13	安徽	29320	27664	196	170	96	112	82	1	94%	80%
14	江西	17285	8598	213	42	117	42	6	0	50%	65%
15	山东	38760	41325	389	251	373	198	14	24	107%	95%
16	河南	48700	49205	455	30	453	26	2	0	101%	99%
17	湖北	17645	15104	165	60	113	39	38	4	86%	86%
18	湖南	16010	15948	165	61	166	46	0	4	100%	96%
19	广东	11855	11019	122	90	120	80	9	8	93%	102%
20	广西	13421	7264	187	70	86	22	14	4	54%	49%
21	海南	11600	5831	142	0	73	0	31	0	50%	73%
22	四川	12440	3427	272	5	124	2	3	0	28%	47%
23	重庆	8073	8042	78	12	76	11	2	1	100%	100%
24	贵州	8290	5496	120	98	26	18	46	3	66%	43%
25	云南	11380	2799	107	116	20	0	16	0	25%	16%
26	西藏	5630	1599	95	15	30	0	1	0	28%	28%
27	陕西	18910	9555	153	207	81	0	23	0	51%	29%
28	甘肃	24235	19686	321	179	254	8	3	0	81%	53%
29	青海	15143	3058	221	45	48	43	7	0	20%	37%
30	宁夏	21405	10867	191	116	83	80	0	0	51%	53%
31	新疆	26600	9616	253	157	83	22	0	0	36%	26%
合计		685290	483401	7235	2868	4613	1565	373	58	71%	65%