

国家地下水监测工程（国土资源部分）站点建设总体进展（截至2017年3月20日）

| 序号 | 省 (市、自治区) | 计划进尺 (米) | 完成进尺 (米) | 计划建设站点 | | 完成建设站点 | | 在建监测站点 | | 工作进度（百分比） | |
|----|--------------|-------------------------|-------------|--------|------|--------|------|--------|----|-----------|-------|
| | | | | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 按进尺统计 | 按站点统计 |
| 1 | 北京 | 10970 | 11064 | 107 | 182 | 107 | 182 | 0 | 0 | 101% | 100% |
| 2 | 天津 | 24265 | 20515 | 169 | 90 | 151 | 74 | 7 | 10 | 85% | 93% |
| 3 | 河北 | 62033 | 62949 | 487 | 120 | 487 | 120 | 0 | 0 | 101% | 100% |
| 4 | 山西 | 29390 | 27805 | 278 | 60 | 258 | 61 | 4 | 0 | 95% | 96% |
| 5 | 内蒙古 | 29682 | 11159 | 340 | 160 | 141 | 0 | 12 | 0 | 38% | 31% |
| 6 | 辽宁 | 28765 | 17850 | 450 | 5 | 285 | 4 | 0 | 0 | 62% | 64% |
| 7 | 吉林 | 33765 | 17105 | 490 | 7 | 230 | 7 | 0 | 0 | 51% | 48% |
| 8 | 黑龙江 | 34148 | 14760 | 496 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 43% | 52% |
| 9 | 上海 | 11269 | 3380 | 90 | 159 | 34 | 159 | 6 | 0 | 30% | 80% |
| 10 | 江苏 | 33564 | 33308 | 173 | 161 | 173 | 141 | 2 | 14 | 99% | 99% |
| 11 | 浙江 | 16608 | 10165 | 150 | 140 | 103 | 89 | 8 | 2 | 61% | 70% |
| 12 | 福建 | 14130 | 6931 | 160 | 60 | 82 | 0 | 27 | 0 | 49% | 50% |
| 13 | 安徽 | 29320 | 29267 | 196 | 170 | 158 | 142 | 34 | 7 | 100% | 93% |
| 14 | 江西 | 17285 | 10092 | 213 | 42 | 129 | 42 | 6 | 0 | 58% | 69% |
| 15 | 山东 | 38760 | 46462 | 389 | 251 | 387 | 74 | 1 | 0 | 120% | 72% |
| 16 | 河南 | 48700 | 49405 | 455 | 30 | 455 | 30 | 0 | 0 | 101% | 100% |
| 17 | 湖北 | 17645 | 16362 | 165 | 60 | 150 | 43 | 13 | 11 | 93% | 96% |
| 18 | 湖南 | 16010 | 16012 | 165 | 61 | 165 | 50 | 0 | 1 | 100% | 96% |
| 19 | 广东 | 11855 | 11705 | 122 | 90 | 133 | 88 | 1 | 0 | 99% | 105% |
| 20 | 广西 | 13421 | 8315 | 187 | 70 | 98 | 22 | 21 | 2 | 62% | 56% |
| 21 | 海南 | 11600 | 8829 | 142 | 0 | 112 | 0 | 14 | 0 | 76% | 89% |
| 22 | 四川 | 12440 | 4267 | 272 | 5 | 139 | 4 | 5 | 0 | 34% | 53% |
| 23 | 重庆 | 8073 | 8183 | 78 | 12 | 78 | 12 | 0 | 0 | 101% | 100% |
| 24 | 贵州 | 8290 | 6334 | 120 | 98 | 45 | 13 | 42 | 13 | 76% | 52% |
| 25 | 云南 | 11380 | 5750 | 107 | 116 | 42 | 0 | 12 | 0 | 51% | 24% |
| 26 | 西藏 | 5630 | 1638 | 95 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29% | 28% |
| 27 | 陕西 | 18910 | 12995 | 153 | 207 | 103 | 10 | 13 | 23 | 69% | 41% |
| 28 | 甘肃 | 24235 | 19686 | 321 | 179 | 254 | 8 | 3 | 0 | 81% | 53% |
| 29 | 青海 | 15143 | 3756 | 221 | 45 | 60 | 43 | 15 | 0 | 25% | 44% |
| 30 | 宁夏 | 21405 | 12033 | 191 | 116 | 83 | 80 | 8 | 0 | 56% | 56% |
| 31 | 新疆 | 26600 | 9823 | 253 | 157 | 83 | 22 | 4 | 0 | 37% | 27% |
| 合计 | | 685290 | 517906 | 7235 | 2868 | 5010 | 1520 | 260 | 83 | 76% | 68% |
| 备注 | | 自2017年起，工程进展统计以总工作量为参考。 | | | | | | | | | |